

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝
ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ՝

„ՎԱՆԱՁՈՐԻ ԳՐԻԲՈՅԵՂՈՎԻ ԱՆՎԱՆ N11 ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑ,,ՊՈԱԿ
,, ՊՐԻԶՄԱՎԱՆ ,, ՍՊԸ

Թիվ Վ11ԱԴ-ԳՄԱՇՁԲ -17/1 կնքված 27,06,2017թ

ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԱԿՏ ԹԻՎ 1

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ԳՐԻԲՈՅԵՂՈՎԻ ԱՆՎ. N 11 ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑ,, ՊՈԱԿ-Ի ԶՈՒԳԱՐԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ
ԵՎ ԴԱՍԱՍԵՆՅԱԿԻ ԼՈՒՍԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՓՈԽՈՒՄ

<<17> ՀՈՒԼԻՍ 2017թ

NN	գնի հիմքը	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Միավ. գինը հազար դրամ	Ընդամենը հազար դրամ
1	1	1	2	3	4	5
Քանդման աշխատանքներ						
1	46-124	փայտե դռների ապամոնտաժում	100մ ²	0,073	146,600	10,702
2	46-122	փայտեպատուհանների ապամոնտաժում	100մ ²	0,057	248,500	14,165
3	46-109	Կերամիկական հատակների քանդում	մ ²	40,0	0,510	20,400
4	13-5	պատերի կերամիկական սալիկների քանդում g/ա սվաղի հետ միասին	մ ²	91,0	0,730	66,430
5	46-88	Միջնորմների քանդում թեթև բետոնե սալերից	100մ ²	0,12	101,650	12,198
6	46-88	Միջնորմների քանդում թեթև բետոնե բլոկներից /դռան բացվածքի մեծա-ցում/	100մ ²	0,03	101,650	3,050
7	46-99	հատակի բետոնե պատվանդանի քանդում	մ ³	0,800	20,100	16,080
8	23-223	շին աղբի բարձում ավտոհիքնաթափին ձեռքով	տն	16,5	0,400	6,600
9	Գ130-5	շին աղբի տեղափոխում ինքնաթափով 5կմ	տն	16,5	1,850	30,525
Քաղվածքներ						
1	շուկա	Մետաղապլաստե ապակեփաթեթով բացվող պատուհանների տեղադրում 60մմ հաստ./հայկական պրոֆիլ/	մ ²	4,200	32,900	138,180
2	շուկա	Մետաղապլաստե ապակեփաթեթով չբացվող պատուհանների տեղադրում 60մմ հաստ./հայկական պրոֆիլ/	մ ²	4,06	22,500	91,350
3	շուկա	մերքին մետաղապլաստե խուլ դռների տեղադրում 60մմ հաստ. /արտերկիր/	մ ²	15,33	45,700	700,581
10	7-74	Մետաղապլաստե դռների փականների տեղադրում	1 հատ	2	6,300	12,600
11	9-116	բացվածքների ամրացում պողպատե անկյունակով 25x3	տն	0,027	82,500	2,228
12	Շուկա	Պողպ անկյունակ 25x3	մ	24,0	0,830	19,920
13	Շուկա	հարդարման ցանց	մ ²	2,0	0,500	1,000
Ջատակներ						
1	11-55	Ց/ավազային հարթեց. շերտ 20մմ հաստ.	100մ ²	0,800	115,120	92,096
2	8-174	Ջրամեկուսիչ շերտի կառուցում իզոգամով	մ ²	40,0	3,100	124,000
3	6-2	Բետոնե պատվանդանի կառուցում B 7,5 մ,բ	մ ³	0,5	62,300	31,150
4	5-115	հատակներ կերամիկական սալիկներից իրանական 330x330մմ	մ ²	40,0	10,250	410,000
Հարդարում						
4	11 -136	շեփերի սվաղում g/ա շաղախով	մ ²	5,0	5,200	26,000
5	11 -126	պատերի սվաղում g/ա շաղախով	մ ²	93,00	1,950	181,350
6	11 -2	պատերի սվաղի վերանորոգում g/ա շաղախով	մ ²	38,00	2,900	110,200
8	15-82	պատերի երեսապատում գլազուրապատ սալիկներով	100մ ²	0,430	870,980	374,521
Ներքին ջուր						
1	16-261 շուկա	պոլիպրոպիլենե ջրատար խողովակների տեղադրում Ф20մմ	գծմ	27,0	3,120	84,240

15-1-B	պողպատե խողովակների ապամոնտաժում $\Phi 20$	գծմ	26,0	0,425	11,050	
16-262 շուկա	պոլիպրոպիլենե ջրատար խողովակների տեղադրում $\Phi 25$ մմ	գծմ	23,0	2,600	59,800	
22-366 շուկա	պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչ $\Phi 25 \times 20 \times 25$	հատ	2	1,800	3,600	
22-366 շուկա	պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչ $\Phi 20 \times 20 \times 20$	հատ	14	1,760	24,640	
22-366 շուկա	պոլիպրոպիլենե արմունկ $\Phi 25$	հատ	2	1,750	3,500	
22-366 շուկա	պոլիպրոպիլենե արմունկ $\Phi 20$	հատ	15	1,700	25,500	
22-366 շուկա	անցում պողպատից պոլիպրոպիլենի $\Phi 25 \times 25$	հատ	1	2,960	2,960	
22-366 շուկա	անցում պողպատից պոլիպրոպիլենի $\Phi 25 \times 20$	հատ	1	2,960	2,960	
շուկա	ձկուն խողովակ $\Phi 15$,L-300մմ	հատ	18	0,500	9,000	
16-134	պոլիպրոպիլենե փական $\Phi 20$ մմ	հատ	18	4,580	82,440	
16-134	պոլիպրոպիլենե փական $\Phi 25$ մմ	հատ	1	4,700	4,700	
23-111	Անցքի բացում պատերում $60 \times 60 \times 200$ մմ	հատ	2,0	2,830	5,660	
շուկա	Ամրակցում $\Phi 20$	հատ	30	0,050	1,500	
շուկա	Ամրակցում $\Phi 25$	հատ	72	0,070	5,040	
<i>Ունեցողի կողմից</i>						
1	19-54-B	Թուջե $\Phi 100$ խողովակների ապամոնտաժում	գծմ	18,0	0,995	17,910
2	19-53-B	Թուջե $\Phi 50$ խողովակների ապամոնտաժում	գծմ	6,0	0,995	5,970
3	19-70-B	ասիական թասերի ապամոնտաժում	100 հատ	0,09	74,160	6,674
4	19-69-B	Լվացարանի ապամոնտաժում	հատ	7	0,600	4,200
7	23-1	խողովակների հիմնատակի կառուցում ավազով 100մմ	մ ³	0,50	5,100	2,550
8	16-34	պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում խրամուղում $\Phi 110$ մմ	գծմ	4,0	2,270	9,080
9	16-269 շուկա	պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում պատի վրայով $\Phi 110$ մմ	գծմ	28,0	3,260	91,280
10	16-265 շուկա	պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում պատի վրա $\Phi 50$	մ	19,0	2,410	45,790
15	22-365 շուկա	պոլիվինիլքլորիդե մաքրիչ $\Phi 50$	հատ	3	1,860	5,580
16	22-365 շուկա	պոլիվինիլքլորիդե ստուգատեղ $\Phi 110$	հատ	2	2,680	5,360
18	22-366	պոլիվինիլքլորիդե քառաբաշխիչ $110 \times 110 \times 110$	հատ	2	4,400	8,800
19	22-366	պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիչ $110 \times 110 \times 110$	հատ	7	2,700	18,900
20	22-366	պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիչ $110 \times 50 \times 110$	հատ	3	2,330	6,990
21	22-366	պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիչ $110 \times 110 \times 50$	հատ	1	2,330	2,330
22	22-366	պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիչ $50 \times 50 \times 50$	հատ	11	2,410	26,510
23	22-365	պոլիվինիլքլորիդե արտուղղում 110×110	հատ	16	1,900	30,400
24	22-365	պոլիվինիլքլորիդե արտուղղում 50×50	հատ	12	1,410	16,920
25	22-366	պոլիվինիլքլորիդե անցում 50×100	հատ	2	2,100	4,200
26	46-99	բետոնե նախաշերտի քանդում	մ ³	0,30	20,140	6,042
27	11-11	բետոնե նախաշերտ B 12.5 բետ.	մ ³	0,30	45,700	13,710

1-968	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	1,0	1,100	1,100
<u>Ներքին լուսավորություն</u>					
3	10-975-8 Տեղադրման տուփ „Titan,,	100 հատ	0,03	134,570	4,037
4	10-975-8 բաժանարար տուփ „Titan,,	100 հատ	0,03	133,430	4,003
5	8-402-2 Պղնձե հաղորդալարի անցկացում փակ եղանակով ՊՊՎ 2 x 2,5 մմ ²	100մ	0,70	65,000	45,500
6	8-402-2 նույնը ՊՎ 1 x 1,5 մմ ²	100մ	0,05	41,850	2,093
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ				3207,844
	Շահույթ 8%				256,627
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ				3464,471

„ՊրիզմաՎան,, ՍՊԸ -ի տնօրեն

Ա. Ա. Սարգսյան

„Վանաձորի Գրիբոյեդովի անվան թիվ 11ավագ դպ,, ՊՈԱԿ -ի Տնօրեն՝

Վ. Սահակյան

Տեխ. Հսկողություն՝

„Արմեն և Արեն,, ՍՊԸ՝

Տեխ հսկող՝

Ս. Մելիքսեթյան

